

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی  
 عملکرد از محل اعتبارات عمرانی سال 1398 ( سه ماهه سوم )

الف ( بخش روستایی :

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	153.83	48.975	31.8375
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	140.5	66.3	47.19
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	224	78.9	35.22
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	5600	1695	30.27
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	5600	1695	30.27
حفر چاه	حلقه	50	10.5	21
تجهیز چاه	حلقه	-	-	-
ایستگاه پمپاژ	باب	17	8.25	48.5325
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	-	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	-	-	-

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری	کیلومتر	-	-	-
اجرای خطوط انتقال	کیلومتر	-	-	-
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	-	-	-
ایستگاه پمپاژ	باب	-	-	-
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	-	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	-	-	-

الف ( بخش شهری :

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1398	عملکرد 1398	درصد پیشرفت
-----	-----------	--------------------	----------------	-------------

49.2	88.9	181	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه
43.2	81.4	188.5	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
32.4	90	277.63	کیلومتر	خطوط انتقال و آبرسانی
15.3	2445	16000	متر مکعب	مخازن وارد شده به مدار بهره برداری
8.625	1695	19650	متر مکعب	مخازن در دست ساخت
30.3	17.25	57	حلقه	حفر چاه
26.925	17.25	64	حلقه	تجهیز چاه
0	0	8	باب	ایستگاه پمپاژ
75	37260	49680	مترمکعب	تصفیه خانه در دست ساخت
75	37260	49680	مترمکعب	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری

### تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

درصد پیشرفت	عملکرد 1398	مصوب بودجه 1398	واحد سنجش	شرح
45.45	58.73	129.2	کیلومتر	احداث و توسعه شبکه جمع آوری
8.25	0.64	7.75	کیلومتر	اجرای خطوط انتقال
47.25	0.47	1	کیلومتر	اصلاح و بازسازی شبکه
0	0	13	باب	ایستگاه پمپاژ
90.3	3908	4328	مترمکعب	تصفیه خانه در دست ساخت
21.525	16380	76216	مترمکعب	تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری