

**شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی**  
**عملکرد از محل اعتبارات عمرانی سال 1399 ( سه ماهه اول )**

**تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب**

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1399	عملکرد 1399	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	62	20	32
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	197	21	11
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	115	12	10
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	27000	0	0
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	49000	0	0
حفر چاه	حلقه	44	5	10
تجهیز چاه	حلقه	64	5	7
ایستگاه پمپاژ	باب	28	0	0
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	0	0	0
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	0	0	0

**تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب**

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1399	عملکرد 1399	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری و خط انتقال	کیلومتر	124	8	7
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	5	1	13
ایستگاه پمپاژ	باب	10	0	0
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	20000	0	0
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	1500	0	0